

## Строительство домов для пострадавших в южных регионах

на 27.05.2024

№п/п	Населенный пункт	Строительная компания	Кол-во домов	Кол-во рабочих	Выполнение	Примечание
<b>Всего по области</b>			<b>68</b>	<b>244</b>		
<b>Амангельдинский район</b>			<b>27</b>	<b>108</b>		
	<b>с.Амангельды</b>		<b>18</b>	<b>55</b>		
1		ТОО "Sara KZ" (Кулагер Строй Астана)	6	15	Разработаны 6 котлованов. Производится монтаж ФБС на 4 участках, монтаж армопояса фундамента 2 домов завершен. Производится монтаж каркаса 1 дома.	
2		ТОО «Qurilis.Альянс.kz» (Инвест Кост)	3	14	Разработаны 3 котлована. Монтаж ФБС завершен. Производится монтаж армопояса.	
3		ТОО «Статус Трейд»	3	11	Разработаны 3 котлована. Монтаж фундаментов и армопояс завершен. Подготовка к монтажу каркаса дома и кирпичной кладке.	
4		ТОО "Елена Д"	3	7	Разработаны 3 котлована. Производится монтаж ФБС и армопояс.	
5		ТОО «Костанай МБИ»	3	8	Разработаны 3 котлована. Монтаж ФБС завершен. Производится монтаж армопояса. На 1 доме производится монтаж каркаса дома.	

6	с. Есир	ТОО "СК Номад Строй" (ИП Несембаев)	2	11	Разработаны 2 котлована. Монтаж фундаментов и армопояс завершен. Производится монтаж каркаса и кирпичной кладки 2 домов.
7	с. Карасу	ТОО «Акжан және Біз»	2	13	Монтаж каркаса 1 дома завершен, подготовка к монтажу кровли. Производится монтаж каркаса 2 дома.
8	с. Байгабыл	ИП Айткужинов И.Е.	1	7	Разработан котлован. Подготовка монтажа ФБС.
	с. Амантогай		1	8	Разработан котлован. Производится монтаж ФБС.
9	с. Агаштыколь	ТОО "BETON DI STROI"	3	14	Разработано 3 котлована. Монтаж ФБС завершен. На двух домах завершен армопояс фундаментов.
<b>Джангельдинский район</b>			<b>41</b>	<b>136</b>	
	с. Тауш		22	112	
10		ТОО "БК Строй"	10	51	Разработаны 10 котлованов. Монтаж ФБС завершен. На 5 домах завершен каркас дома, ведется подготовка к монтажу кровли, пола и отделочным работам. На 2 домах производится монтаж каркаса.
11		ТОО "Рудныйсоколовстрой"	7	42	Разработаны 7 котлованов. Монтаж ФБС завершен. На 7 домах ведется монтаж каркаса.
12		ТОО "Ирина и К"	5	19	Разработаны 5 котлованов. Монтаж ФБС завершен. Производится монтаж каркаса 2 домов.
	с. Колкамыс		19	24	

13		ТОО "Строй Элит Дом"	9	10	Разработаны 9 котлованов. ФБС смонтировано на 6 домах. Подготовка для монтажа ФБС 3 дома. Армопояс завершен на 4 домах.	
14		ТОО "Алюминстрой"	10	14	Разработаны 9 котлованов. ФБС смонтировано на 3 домах. Подготовка для монтажа ФБС 7 домов.	